

Departamento de Ingeniería

ORDEN DE TRABAJO (OT)

OT01105

CLIENTE/PROYECTO	OT	CÓDIGO
Bitter End Yacht Club / BEYC - C VIEW / BEYC- C VIEW	OT01105	12

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	# VENTA
MANAGER'S SUITE/PANELES PARED CONTENEDOR TIPO C-4	2	190080-V2

FECHA	DIBUJADO POR	FECHA	ELABORADO POR
00:00:00	Wilmer Montes	11/11/19	Wilmer Montes

F. ENTREGA
06/12/19

Notas

1-PANELES DE PARED PARA CONTENEDOR TIPO C-4 / MANAGER'S SUIT
2-MADERA QUEBRACHO O SEGÚN DISPONIBILIDAD DE INVENTARIOS
3-CANTIDAD DE PANELES SEGÚN CONTENEDOR A FORRAR (VER LISTADO DE MADERA Y PLANOS)
4-ACABADO EN SOPORTES PARA SU PROTECCION 1 MANO DE ACEITE TNS201 ANTES DE FIJAR PLYWOOD FENOLICO 3/4"
5-ACABADO PLYWOOD POLIURETANO PARA EXTERIORES SEGUN MUESTRA RESTFUL-SW6458 2 UN CONTENEDOR Y DOWN POUR-SW6516 2 UN CONTENEDOR
6-APLICAR ACABADO SEGUN DIAGRAMA PROVISTO POR DISEÑO (HOJA ADJUNTA)
7-PARED METALICA DE CONTENEDOR SE PINTARA EN SITIO COLOR BLANCO FAST DRY ENVIAR MATERIAL EMPACADO
8-PANELES CONFORMADOS POR SOPORTES FIJADOS CON TORNILLOS PHILLIPS FLATHEAD #8X3" + FORRO DE PLYWOOD FENOLICO 3/4"
9-DICHOS PANELES SE ELABORARAN Y SERAN MARCADOS PARA PODER IDENTIFICARSE EN SITIO E INSTALARLOS
10-REALIZAR PANELES DE PARED CONFORME PLANOS
11-LA CANTIDAD DE PANELES A PROCESAR SERA SEGUN PLANOS MULTIPLICANDO POR LA CANTIDAD DE 2 CONTENEDORES SUITE VER CONJUNTO DE PLANOS
12-EMPAQUE DE PANELES SERA CUBRIENDO ESQUINAS CON CARTON MAS PAPEL KRAFT CON EMPALETIZADOR

Nombre: Asesor Técnico

Fecha: _____

Nombre: Planeación y Seguimiento

Fecha: _____

Nombre: Producción

Fecha: _____

Nombre: Metal

Fecha: _____

Nombre: Costura

Fecha: _____

Nombre: Compras

Fecha: _____

Nombre: Contabilidad

Fecha: _____

Departamento de Ingeniería
Lista de Materia Prima (LMP)

CLIENTE/PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD
Bitter End Yacht Club / BEYC - C VIEW / BEYC- C VIEW	MANAGER'S SUITE/PANELES PARED CONTENEDOR TIPO C-4	2

FECHA DE ELABORACIÓN
11/11/19

MADERA			MEDIDAS							387.779			
			GROSOR		ANCHO		LARGO						
Componente	Piezas unit.	Total Piezas	Bruto plg	Neto cm	Bruto plg	Neto cm	Bruto plg	Neto cm	Bruto pies	PT Bruto	Material	Especie	Calidad
MODULO PA-01/PIEZA LARGA	2	31	1 1/2	3	2 1/4	5	91 1/2	227	8	66.480	Madera Sólida	Quebracho	A-B
MODULO PA-01/PIEZA CORTA	5	77	1 1/2	3	2 1/4	5	50	122	5	90.234	Madera Sólida	Quebracho	A-B
MODULO PA-01/ESQUINERO	1	15	1 1/2	3	3 1/2	8	30	70	3	16.406	Madera Sólida	Quebracho	A-B
MODULO PA-02/PIEZA LARGA	2	8	1 1/2	3	2 1/4	5	91 1/2	227	8	17.156	Madera Sólida	Quebracho	A-B
MODULO PA-02/PIEZA CORTA	5	20	1 1/2	3	2 1/4	5	42 1/2	102	4	19.922	Madera Sólida	Quebracho	A-B
MODULO PA-02/ESQUINERO	1	4	1 1/2	3	3 1/2	8	30	70	3	4.375	Madera Sólida	Quebracho	A-B
MODULO PA-04A/PIEZA LARGA	2	4	1 1/2	3	2 1/4	5	91 1/2	227	8	8.578	Madera Sólida	Quebracho	A-B
MODULO PA-04A/PIEZA CORTA	6	12	1 1/2	3	2 1/4	5	47	114	4	13.219	Madera Sólida	Quebracho	A-B
MODULO PA-04A/ESQUINERO	1	2	1 1/2	3	3 1/2	8	30	70	3	2.188	Madera Sólida	Quebracho	A-B
MODULO PA-04B/PIEZA LARGA	2	4	1 1/2	3	2 1/4	5	91 1/2	227	8	8.578	Madera Sólida	Quebracho	A-B
MODULO PA-04B/PIEZA CORTA	6	12	1 1/2	3	2 1/4	5	47	114	4	13.219	Madera Sólida	Quebracho	A-B
MODULO PA-04B/ESQUINERO	1	2	1 1/2	3	3 1/2	8	30	70	3	2.188	Madera Sólida	Quebracho	A-B
MODULO PA-05/PIEZA LARGA	2	4	1 1/2	3	2 1/4	5	91 1/2	227	8	8.578	Madera Sólida	Quebracho	A-B
MODULO PA-05/PIEZA CORTA	6	12	1 1/2	3	2 1/4	5	44 1/2	108	4	12.516	Madera Sólida	Quebracho	A-B
MODULO PA-05/ESQUINERO	1	2	1 1/2	3	3 1/2	8	30	70	3	2.188	Madera Sólida	Quebracho	A-B
MODULO PA-06/PIEZA LARGA	2	4	1 1/2	3	2 1/4	5	91 1/2	227	8	8.578	Madera Sólida	Quebracho	A-B
MODULO PA-06/PIEZA CORTA	6	12	1 1/2	3	2 1/4	5	50	121	5	14.062	Madera Sólida	Quebracho	A-B
MODULO PA-06/ESQUINERO	1	2	1 1/2	3	3 1/2	8	30	70	3	2.188	Madera Sólida	Quebracho	A-B

[illegible]

Departamento de Ingeniería
Lista de Materia Prima (LMP)

CLIENTE/PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD
Bitter End Yacht Club / BEYC - C VIEW / BEYC- C VIEW	MANAGER'S SUITE/PANELES PARED CONTENEDOR TIPO C-4	2

FECHA DE ELABORACIÓN
11/11/19

[illegible]

Departamento de Ingeniería

Lista de Materiales Requeridos (LMR)

CLIENTE / PROYECTO	OT
BITTER END YACHT CLUB / BEYC - C VIEW / BEYC- C VIEW	OT01105

DESCRIPCIÓN / PRODUCTO	CÓDIGO	CANTIDAD
MANAGER'S SUITE/PANELES PARED CONTENEDOR TIPO C-4	12	2

DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	ÁREA	CÓDIGO	OBSERVACIONES
Tornillo Phillips Flathead #8x3"	un	1064.000	ENSAMBLE		Disponible en Bodega
Tornillo Square flathead acero inox #8 x 1 3/4"	un	1280.000	ENSAMBLE		Compra Interancional
TNS 201 KLIMA OIL TUNG	Gls	8.000	ACABADO		
Hilaza	Lbs	10.000	ACABADO		
Thinner Corriente	Gls	3.000	ACABADO		
Lamina de Plywood Fenolico 3/4"	un	38.000	ENSAMBLE		Compra Internacional
Cartón Reciclado 45 1/2"x69" sin logo	un	45.000	EMPAQUE		
Papel Kraft 24 LB 50 GRS/ Pacasa Rollo	Mts	60.000	EMPAQUE		
Empaquetizador	un	2.000	EMPAQUE		
Sellador Intertape 2"x55 yds	un	3.000	EMPAQUE		
RESTFUL- SW6458	Gls	2.000	ACABADO		Aplica para 1 Contenedor
DOWN POUR- SW6516	Gls	2.000	ACABADO		
Fondo lijable	Gls	4.000	ACABADO		
Catalizador	Gls	2.000	ACABADO		
Solvente	Gls	4.500	ACABADO		
Acabado mate para exterior	Gls	4.000	ACABADO		
Catalizador	Gls	2.000	ACABADO		
Fastdry Blanco SW (Blanco)	Gls	3.870	ACABADO		Aplicacion en Sitio
Diluyente Xileno SW	Gls	2.000	ACABADO		Aplicacion en Sitio
Lija #150	un	40.000	LIJA		
Esponja Fina	un	38.000	ACABADO		
Esponja MicroFina	un	38.000	ACABADO		
Pegamento Multibond EX1	Gls	3.500	ENSAMBLE		

Departamento de Ingeniería

Lista de Materiales Requeridos (LMR)

Tornillo flathead amarillo #10 x 2"	un	300.000	ENSAMBLE		Fijacion esquineros
Tornillo Square flathead acero inox 2" punta broca	un	0.000	DESPACHO		Material Instalacion

CAMBIOS NECESARIOS								
DESCRIPCIÓN / PRODUCTO	U/M	CANTIDAD	AREA	CODIGO		FECHA	AUTORIZA	RAZÓN DEL CAMBIO