

Fecha:	3/2/2021
Fecha de Expiración:	5/2/2021
No. de Cotización:	21-007
ID Cliente:	

**CLIENTE**

**Proyecto:** MÓDULO MARIA ISABEL  
**Nombre de Compañía:** MARIA ISABEL  
**Dirección:**  
**Ciudad, Cod Postal:**  
**Contacto:**  
**Telefono:**  
**Correo Electronico:**

**ENVIAR A**

**Nombre:**  
**Nombre de Compañía:** MARIA ISABEL  
**Dirección:**  
**Ciudad, Cod Postal:**  
**Contacto:**  
**Telefono:**  
**Correo Electronico:**

**DETALLES DE ENVÍO**

**Tipo de Envío:**  
**Fecha Envío Est:**  
**Peso Bruto Est:**  
**Ciudad, Cod Postal:**  
**Peso Cubico Est:**  
**Total Bultos:**

<b>NUMERO COTIZACION:</b>	
<b>DESPACHO ESTIMADO:</b>	1/6/2021

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO UNIT	MONTO
<b>T2-10</b>	<b>FUNDACIONES</b> Pilote de madera 6" X 6" x 5'. Cantidad= 16,00 pzs Incluye acabado Embebido en concreto de 3,000 PSI	GLB	1	1052.10	1052.10
<b>T2-20</b>	<b>PISO</b> Paneles de Piso + Fijacion Estructural + Piso Machimbre en interior + Deck en Terraza Incluye acabado	GLB	1	2984.88	2984.88
<b>T2-30</b>	<b>PAREDES</b> Paneles de Pared + Fijacion Estructural + Forro exterior de Machimbre & Plycem Incluye acabado	GLB	1	4541.73	4541.73
<b>T2-40</b>	<b>TECHO</b> Estructura Principal de Techo con madera + Fijacion Estructural + Cubierta de Techo con Lamina de Zinc Cal. 26 Aluminizada Incluye acabado en Estructura Principal	GLB	1	1207.96	1207.96
<b>T2-50</b>	<b>PUERTA Y VENTANAS</b> P-1: Puerta con marco de madera de 1 1/2" x 1 1/2", forro a ambas caras con Lamina Metalica, Dimensiones de 90,00 cm x 210,00 cm. Incluye Mocheta de 2" x 4" y Herrajes de Fijacion + Acabado. ( 1 Und) V-1: Ventana de Celosia de Aluminio y Vidrio con dimensiones de 100.00 cm x 120.00 cm. Incluye cedazo, (2 Und) V-2: Ventana de Celosia de Aluminio y Vidrio con dimensiones de 55.00 cm x 110.00 cm. Incluye cedazo, (1 Und)	GLB	1	740.82	740.82
<b>T2-60</b>	<b>BATHROOM</b> Suministro e Instalacion de Tuberias Hidrosanitarias, Suministro e Instalacion de Equipamiento Hidrosanitario (Incluye 1 Inodoro + 1 Lavamanos + 1 Ducha) Incluye Enchapado de Porcelanato en Paredes y Piso	GLB	1	1813.54	1813.54
<b>T2-70</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b> Canalizacion y alambrado Suministro e Instalacion de luminarias y poder	GLB	1	551.00	551.00

NOTAS:

1. Costos de transporte a destino e instalacion U\$ 1,500.00

2. Dibujos y Cotización deberan ser aprobados y firmados por el cliente o diseñador previo a produccion.

3. Precios (en Dólares) validos por 2 meses. Tiempo de entrega valido por 1 mes.

4. Precio incluye empaque (Papel kraft, Microespuma, Celofán y Cartón).

5. Alimentacion electrica principal debera ser proveida por el cliente y no esta incluido en esta cotizacion. El cliente debera proveer las conexiones adecuadas a los servicios existentes.

6. Mobiliario no incluido.

7. Costo estimado no incluye impuestos.

Favor realizar pago a:

**AGROFORESTAL, S.A**  
BANPRO (BANCO DE LA PRODUCCION S.A.)  
Cuenta No: 10010012232059 (US \$)

Otros terminos y condiciones/Instrucciones de envío: \_\_\_\_\_

La aceptacion de su orden está sujeta a los términos establecidos en esta Cotizacion y los Terminos Estandar que estamos proveiendo a usted en esta Cotizacion, o que proveimos previamente. Si esta Cotizacion está en conflicto con los Terminos Estandar, esta Cotizacion debera ser considerada a enmendar los Terminos Estandar.

Favor aprobar esta Cotizacion enviando un correo electronico, refiriendo el Numero de Cotizacion arriba, o firmando y reenviando una copia a nosotros.

Terminos y/o Condiciones adicionales o diferentes proporcionados en su orden u otra comunicacion o documentacion de su parte, no son aceptables y no seran vinculantes.

SUB TOTAL	\$12,892.03
Envío e Instalación	\$1,500.00
TOTAL	\$14,392.03
IVA	\$2,158.80
GRAN TOTAL	\$16,550.83

Aprobado por:

Nombre del Cliente:

\_\_\_\_\_

Firma del Cliente:

\_\_\_\_\_

Fecha:

\_\_\_\_\_