

## Departamento de Ingeniería

Proyecto:	ОТ
MODULO OFICINA	OT-00024

F. Ingreso a Producción	01/06/2021
F. Egreso a Producción	

Descripción			
PISO (FABRICACION E INSTALACION)			

Elaborado por	Fecha Elaboración		
Marjenny Tellez	01/06/2021		

Total PT	Fecha Compra		
547.120	08/06/2021		

## MADERA ESTIMADA REQUERIDA

Descripion de pieza	Cant.Piezas
VP-01	4
VP-02	2
VP-03	2
VP-04	1
Panel FP-01 (PH-01)	4
Panel FP-01 (PV-01)	4
Panel FP-01 (PV-02)	8
Panel FP-02 y PF-03 (PH-01)	8
Panel FP-02 y PF-03 (PH-02)	36
Panel FP-02 y PF-03 (PH-03)	24
Panel FP-02 y PF-03 (PH-04)	12
Panel FP-02 y PF-03 (PH-05)	8
Panel FP-02 y PF-03 (Pv-01)	8
Panel FP-02 y PF-03 (Pv-02)	16
Panel FP-02 y PF-03 (Pv-03)	12
Panel FP-02 y PF-03(Pv-04)	4
Deck DK-01	15
Deck DK-02	30
Deck DK-03	1
Machimbre para Piso MB-01	24
Machimbre para Piso MB-02	22
Machimbre para Piso MB-03	24

Ancho		Grueso		Largo			
Pulgada	СМ	Pulgada	СМ	Pulgada	СМ	PT	Especie
6	14	3	6	81	200	40.50	Laurel
6	14	3	6	81	200	20.25	Laurel
6	14	3	6	124 1/2	310	31.13	Laurel
6	14	3	6	120 1/2	300	15.06	Laurel
4 1/4	10	2	4	78	192	18.42	Caoba Africana
4 1/4	10	2	4	46 1/2	113	10.98	Caoba Africana
4 1/4	10	2	4	46 1/2	113	21.96	Caoba Africana
4 1/4	10	2	4	78	192	36.83	Caoba Africana
4 1/4	10	2	4	16 1/2	36	35.06	Caoba Africana
4 1/4	10	2	4	15 1/2	34	21.96	Caoba Africana
4 1/4	10	2	4	16 1/2	36	11.69	Caoba Africana
4 1/4	10	2	4	15 1/2	34	7.32	Caoba Africana
4 1/4	10	2	4	62 1/2	153	29.51	Caoba Africana
4 1/4	10	2	4	59 1/2	145	56.19	Caoba Africana
4 1/4	10	2	4	15	33	10.63	Caoba Africana
4 1/4	10	2	4	11 1/2	23	2.72	Caoba Africana
3 1/4	7	1	1.9	33 1/2	80	11.34	Frijolillo
3 1/4	7	1	1.9	65	160	44.01	Frijolillo
3 1/4	7	1	1.9	41 1/2	100	.94	Frijolillo
4 3/4	11	1	1.9	77	190	60.96	Almendro
4 3/4	11	1	1.9	49 1/2	120	35.92	Almendro
4 3/4	11	1	1.9	30	70	23.75	Almendro

## **MATERIALES ESTIMADOS REQUERIDOS**

Descripción de Material	Cant. Req.	UdM	Observaciones
Varilla roscada 1/2" x 6pies	7	und	Fijacion VP a Pilotes (Instalación 4 unid) Entrepaneles (Instalación 3 unid)
Tuerca Galvanizado 1/2"	108	und	Fijacion VP a Pilotes (Instalación 60 unid) Entrepaneles (Instalación 48 unid)
Arandela Galv. 1/2"	108	und	Fijacion VP a Pilotes (Instalación 60 unid) Entrepaneles (Instalación 48 unid)
Disco de corte para metal de 4"	2	und	Cortes de varillas para esta etapa
Tornillos Senco 3" x 8mm	720	und	Armado estructura de Piso y Deck
varilla roscada galv. 5/16	6	und	Fijacion estructura de piso y/o deck a Vigas Principales
Tuerca 5/16 GAL	80	und	Fljacion estructura de piso y/o deck a Vigas Principales
Arandela 5/16 GAL	80	und	Fijacion estructura de piso y/o deck a Vigas Principales
Clavos Hilto 1 1/2" Para Clavadora Cal.18		und	Fijacion machimbre piso
Tornillo Flat head square stainless steel #8x1-5/8	220	und	Fijacion Deck
Octobarato de Sodio Tetrahidratado		kg	Acabado en vigas y estructuras
Messmers Teak Oil Finish Natural	1	gln	Acabado en Deck
Hilaza	10	Lb	
Brocha 4"	4	und	